



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 09 năm 2025

**CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP
NGOC LAN**

Số: 02 /BC

BÁO CÁO

Về việc thi công và công tác quản lý chất lượng

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình:

Dự án: Nối tiếp BTXM tuyến UBND xã đi Gò Lút.

I. Thông tin chung về dự án:

- **Dự án:** Nối tiếp BTXM tuyến UBND xã đi Gò Lút.
- **Loại công trình:** Công trình giao thông
- **Cấp công trình:** Cấp IV
- **Địa điểm xây dựng:** Ba Giang- Ba Tơ.
- **Quy Mô xây dựng công trình:** Nền, mặt đường - Thoát nước: 2 cống D1500; lý trình tuyến: Km3+ 430 -:- Km3+814,58m (L= 384,58m), 184m rãnh dọc hình thang, 36 cọc tiêu và 1 biển báo.
- **Thời gian thực hiện hợp đồng:** 02 tháng kể từ ngày /04/2025.
 - * Ngày bắt đầu: /04/2025;
 - * Ngày hoàn thành: /06/2025.
- **Giá trị hợp đồng:** 915.983.000 triệu đồng
- **Nhà thầu Thi công xây dựng:** Công ty TNHH MTV Xây lắp Ngọc Lan

II. Về tiến độ, khối lượng, chất lượng thi công xây dựng công trình:

Từ khi khởi công công trình nhà thầu đã gấp rút tập trung nhân lực thiết bị triển khai thi công để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, cụ thể:

1. Huy động nhân lực thiết bị thi công dự án:

a. Nhân lực

STT	Nhân sự	Số lượng	Tình hình tham gia thi công
I	Nhân sự		
1	Lãnh đạo công ty chỉ đạo trực tiếp	1	Thường xuyên
2	Chỉ huy trưởng (Nội bộ nhà thầu)	1	Thường xuyên
3	Cán bộ kỹ thuật TC	1	Thường xuyên
4	Kỹ sư phụ trách VL	1	Thường xuyên
5	Cán bộ an toàn LĐ	1	Thường xuyên

6	Lao động phổ thông	10	Thường xuyên
	Tổng cộng	15	

b. Thiết bị thi công:

STT	Thiết bị thi công	Số lượng	Tình hình hoạt động
I	Thiết bị Công ty huy động		
1	Máy ủi D21	1	Tốt
2	Máy đào $\geq 0,8m^3$	1	Tốt
3	Máy đào $\geq 0,5m^3$	1	Tốt
4	Xe Lu ≥ 8 tấn	1	Tốt
5	Ô tô tải ≥ 10 tấn	1	Tốt
	Tổng cộng	5	

2. Về tiến độ thi công công trình:

- Thực tế :
 - + Tập kết máy móc thiết bị ngày /04/2025.
 - + Xây dựng lán trại và các công tác chuẩn bị từ ngày: /04/2025.
- Từ ngày .../04/2025 có thông báo khởi công xây dựng công trình.

3. Về khối lượng thi công công trình:

• **Khối lượng thực hiện được:**

- Nền đường:
 - + Đào nền đường, khuôn đường và đánh cấp
 - + Vận chuyển đất đổ thải và đắp nền đường.
 - + Đào dọn đá mỏ côi và xúc vận chuyển đi đổ thải
- Công thoát nước ngang đường:
 - + Sản xuất được 12/12 buy D1500 và chuẩn bị chờ tới công trình để thi công thoát nước ngang tại vị trí cống.
- Nạo vét thông dòng lòng cống 2D1000 và vận chuyển đất đi đổ thải.
- **Giá trị thực hiện đến nay ước đạt : 200 triệu/915.983 triệu đồng ~ 22% giá trị hợp đồng (Giá trị xây lắp)**

4. Chất lượng công trình:

- Đảm bảo yêu cầu HSTK.
- Vật liệu đầu vào có chứng chỉ xuất xưởng, phù hợp với quy định pháp luật (**Nguồn vật liệu: mỏ đất: tận dụng đất đào, mỏ đá: mỏ đá Phở Phong, mỏ cát Nghĩa Lập-Đức Hiệp, Ximang PCB 40 Thành Thắng...**)
- Nhật ký thi công
- Có các kết quả thí nghiệm trong quá trình thi công đảm bảo yêu cầu.

III. AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG

- **Về an toàn, vệ sinh lao động:**

- + Trong quá trình thi công xây dựng công trình, các đơn vị thi công đã thực hiện và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho công nhân, người lao động.

- **Công tác vệ sinh môi trường:**

- + Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, chưa để xảy ra tình trạng khói, bụi, tiếng ồn quá mức cho phép làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của dân cư địa phương xung quanh khu vực dự án.
- + Thực hiện việc che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển vật tư, vật liệu.
- **Về an toàn giao thông:**
 - + Nhà thầu đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông công cộng và giao thông trên công trường, không gây hư hại cho các công trình lân cận và đường bộ hiện có.
 - + Thực hiện và trang bị đầy đủ các công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động cho các cán bộ, công nhân hiện đang công tác tại dự án.

IV. Đề Xuất - Kiến Nghị:

Từ lúc nhận mặt bằng (tim, tuyến...) chủ đầu tư bàn giao, đơn vị thi công tập trung thiết bị, vật tư để thi công công trình **Nối tiếp BTXM tuyến UBND xã đi Gò Lút**, sau khi có thông báo khởi công và có sự đồng ý của các hộ dân trong phạm vi thi công, đơn vị thi công tập trung đào bóc phong hóa, đào bóc nền đường hiện trạng mà chưa ảnh hưởng đến tài sản trên đất của người dân thuộc phạm vi thi công. Đến ngày 3 tháng 5 năm 2025 thì tại phạm vi cống Km0+164,21 (phần đất của chị Ổ) và mặt bằng thi công tại đoạn Km0+180 – Km0+384 (L=204m) hiện tại đơn vị thi công đang đào nền đường thì các hộ dân không cho đào đất vào phần đất đoạn này nên trước tiên chỉ đào B nền= 3,5m / 4m, còn nếu tiếp tục đào hạ nền đúng cos thiết kế thì ảnh hưởng vào phần đất các hộ dân, và phần mái taluy dương cũng không đào và chải mái taluy đúng như hệ số mái thiết kế được, nên Kính mong Chủ đầu tư quan tâm giải quyết để các hộ dân trong lý trình này phối hợp giao đất và tạo điều kiện để đơn vị thi công thi công được thuận lợi, đảm bảo tiến độ phê duyệt bàn giao công trình đúng thời hạn. Trong quá trình thi công, nhà thầu luôn tuân thủ các quy định, quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

Trên đây là báo cáo của nhà thầu Ngọc Lan về việc thi công công trình **Nối tiếp BTXM tuyến UBND xã đi Gò Lút**. Kính trình các bên xem xét đóng góp ý kiến để nhà thầu khắc phục và thi công đạt yêu cầu tiến độ , chất lượng.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP NGỌC LAN
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Duyên