

Số: /BC-UBND

Ba Dinh, ngày tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO

**Tiến độ thực hiện công trình Đường từ thôn Nước Lô
đi Gò Lút, thôn Ba Nhà**

Thực hiện Công văn số 654-CV/ĐU ngày 30/7/2026 của Đảng uỷ xã Ba Dinh về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; UBND xã báo cáo như sau:

- Tuyến đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà (*điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tổ, cuối tuyến xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà*) đã được UBND tỉnh phân bổ kinh phí để đầu tư xây dựng theo Quyết định 333/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025; trong đó, đã giao vốn cho UBND xã Ba Dinh: 17.000 triệu đồng. Hiện nay, đã ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định phân bổ vốn, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý và đang tổ chức thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Về tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 209 /KH-UBND ngày 04/8/2026 của UBND xã về việc tổ chức triển khai thực hiện công trình: Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà (*điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tổ, điểm cuối Xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà*); địa điểm: Thôn Ba Nhà, xã Ba Dinh; từ ngày 15/8/2026 – 15/9/2026 hoàn thành thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư; tuy nhiên, qua quá trình thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật có phát sinh khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

+ Chi phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ dự kiến ban đầu là 3.450 triệu đồng (*Ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng*); sau khi thực hiện khảo sát, thiết kế diện tích đất dự kiến thu hồi, bồi thường là: 1,89 ha, chi phí bồi thường, tổ chức thực hiện công tác bồi thường dự kiến là: 4.198 triệu đồng (*Bốn tỷ, một trăm chín mươi tám triệu đồng*), tăng 748 triệu đồng so với dự kiến ban đầu.

+ Vì chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ tăng dẫn đến chi phí dành cho công tác xây dựng sẽ giảm so với ban đầu. Vì lẽ đó, phần đường được bê tông xi măng dự kiến còn lại là 1.700m (*giảm 500m so với dự kiến ban đầu*).

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện công trình Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà. Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh kính báo cáo Đảng uỷ xã xem xét, có ý kiến chỉ đạo./. 

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- VP HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Ôn

