

Số: /KH-UBND

Ba Dinh, ngày 03 tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức triển khai thực hiện công trình: Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà (Điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tổ, điểm cuối xóm Gò Lút, Thôn Ba Nhà)

Địa điểm: Thôn Ba Nhà, xã Ba Dinh

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/7/2026 của Hội đồng nhân dân xã về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2);

Thực hiện Công văn số 654-CV/ĐU ngày 30/7/2026 của Đảng ủy xã Ba Dinh về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026;

Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh ban hành Kế hoạch thực hiện công trình, Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà (Điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tổ, điểm cuối xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà); cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Bê tông hóa, hoàn thiện tuyến đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà (Điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tổ, điểm cuối xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà) nhằm tạo hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và phát triển tại địa phương.

- Triển khai dự án đúng quy định; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; phân công trách nhiệm rõ ràng.

2. Thông tin dự án

- Tên công trình: Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà (Điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tổ, điểm cuối xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà).

- Địa điểm xây dựng: Thôn Ba Nhà, xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị lập báo cáo: Phòng Kinh tế xã Ba Dinh.

- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

- Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình giao thông cấp IV.

- Tổng kinh phí thực hiện: 17 tỷ đồng.

- Nguồn kinh phí: Hỗ trợ có mục tiêu Ngân sách tỉnh từ nguồn vốn tăng thu và dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025 (Theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh).

3. Nội dung và kế hoạch tiến độ thực hiện

TT	Hạng mục công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
I	Giai đoạn chuẩn bị thực hiện		
1	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Đã hoàn thành ngày 29/7/2026	
2	Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương	Ngày 04/8/2026	
3	Lập Tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy về chủ trương đầu tư	Ngày 04/8/2026	
4	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Sau khi BTV Đảng ủy cho chủ trương; dự kiến ngày 10/8/2026	
5	Đền bù giải phóng mặt bằng khi có chủ trương và sơ bộ khái toán quy mô	Thực hiện xong xong với giai đoạn triển khai thực hiện; dự kiến hoàn thành trong năm 2026	
II	Giai đoạn triển khai thực hiện		
1	- Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư; Quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư. - Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bao gồm: Quản lý dự án; Khảo sát, Lập báo cáo kinh tế Kỹ thuật và tổ chức khảo sát, lập dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt.	Từ ngày 10/8/2026 – 15/8/2026	
2	- Khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật giai đoạn thực hiện. - Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật để có cơ sở trình thẩm định hồ sơ báo cáo KTKT. - Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật.	Từ ngày 15/8/2026 – 15/9/2026	

	- Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư		
3	- Tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn Lập và thẩm định hồ sơ đấu thầu và Tổ chức quy trình đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sau khi có kết quả đấu thầu.	Từ ngày 15/9/2026 – ngày 30/10/2026	
4	- Ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình. - Ký Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng.	Hoàn thành trong tháng 11/2026	
5	- Thực hiện thi công dự án, giám sát tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; vận hành, chạy thử nếu có; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao công trình đưa vào sử dụng.	Từ tháng 12/2026 – 9/2027	
III	Giai đoạn nghiệm thu quyết toán Quyết toán hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng; bảo hành công trình xây dựng, bàn giao các hồ sơ liên quan; các công việc cần thiết khác liên quan đến dự án.	Tháng 10 – 12/2027	

*** Đối với kế hoạch giải ngân được xây dựng riêng.**

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Phòng Kinh tế (Chủ đầu tư)

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đất đai và các quy định có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí và hiệu quả đầu tư công trình.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng lập, rà soát, hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

- Phối hợp tổ chức đo đạc, kiểm đếm, xác minh hiện trạng, xác định phạm vi thu hồi đất; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; phối hợp giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý hợp đồng; chỉ đạo đơn vị tư vấn, đơn vị thi công triển khai thi công ngay sau khi có mặt bằng; kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và bảo vệ công trình lân cận.

- Thực hiện nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định; tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện dự án định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND xã và cơ quan có thẩm quyền.

- Phối hợp với Công an xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội và Trưởng thôn Ba Nhà trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận, bảo đảm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công đúng tiến độ.

4.2. Công an xã

- Chủ trì nắm tình hình an ninh, trật tự tại khu vực triển khai dự án; tham mưu UBND xã xử lý các vấn đề phát sinh.

- Phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị bồi thường và các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình kiểm đếm, đo đạc, chi trả tiền bồi thường và thi công công trình.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương thực hiện dự án; kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, không để phát sinh điểm nóng.

- Xử lý hoặc tham mưu xử lý các hành vi cản trở thi công, gây mất an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

4.3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã

- Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng thuận, chấp hành chủ trương thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

- Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

- Phối hợp hòa giải, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tổng hợp, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị đến UBND xã và cơ quan có thẩm quyền.

- Tham gia nắm tình hình cơ sở, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý.

4.4. Trưởng thôn Ba Nhà

- Phối hợp với UBND xã, chủ đầu tư và đơn vị thực hiện công tác bồi thường thông báo, niêm yết công khai các nội dung liên quan đến dự án theo quy định.

- Tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất bị ảnh hưởng chấp hành việc kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng đúng thời gian.

- Phối hợp xác nhận thông tin về hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc đất và tài sản trên đất theo thẩm quyền, cung cấp thông tin phục vụ công tác bồi thường.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo UBND xã những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để chỉ đạo giải quyết.

- Phối hợp bảo đảm điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công triển khai công trình sau khi mặt bằng đã được bàn giao.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công trình: Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà (*Điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tổ, điểm cuối xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà; địa điểm: Thôn Ba Nhà, xã Ba Đình*). Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế xã tổng hợp, tham mưu UBND xã Ba Đình xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- UBMTTQ Việt Nam xã;
- Công an xã;
- Phòng Kinh tế;
- Trưởng thôn Ba Nhà;
- Lưu: VT, PKT (pttd).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Ôn